



PROVINCIA DI PARMA
Servizio Viabilità e Infrastrutture

++++++

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST (CIG 967051B13). AFFIDAMENTO 2° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE PEDEMONTANA - ANNO 2022 D.M. 49/2018. CUP D23D18000450001 - CIG 99163964DA.

IMPRESA: GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani Km. 2,500 Cod. Fisc./P. IVA 03974710729 - SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) Via G. Galliano, 48 Cod. Fisc./P. IVA 05696760726 e TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, Il Traversa a Destra, Zona ASI Cod. Fisc./P. IVA 06773170722.

CONTRATTO: in data 28/07/2023 - Rep. n. 15287.

++++++

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

++++++

A) - RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO ESECUTIVO: - Il progetto è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale ed approvato con Atto n. 304 del 20/02/2023 per l'importo complessivo di Euro 874.041,82 di cui Euro 693.889,82 per lavori stradali (compresi Euro 6.870,20 per oneri della sicurezza), Euro 10.855,29 per analisi e controlli di qualità (compreso IVA di legge), Euro 155.043,92 per IVA di legge, Euro 13.877,79 per spese tecniche ed Euro 375,00 per contributo Anac.

FINANZIAMENTO: - I lavori sono all'interno dell'importo di Euro 874.041,82 al Cap. 216900220000 (Manutenzione Straordinaria Strade Provinciali), Titolo 2^ (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022 - ai sensi del D.M. 49 del 16 febbraio 2018 e nota ministeriale prot. 1520 del 05.02.2019, con parte del contributo statale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di tot. 3.356.910,70 riscossi e confluiti a fondo pluriennale vincolato (FPV).

ASSUNTORE DEI LAVORI: - A seguito di Procedura Aperta, con Determinazione Dirigenziale n. 921 del 28/06/2023 l'appalto veniva aggiudicato all'Impresa GECOS S.R.L. (mandataria) con

sede in Andria (BT) Via Trani Km. 2,500 Cod. Fisc./P. IVA 03974710729 - SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) Via G. Galliano, 48 Cod. Fisc./P. IVA 05696760726 e TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, Il Traversa a Destra, Zona ASI Cod. Fisc./P. IVA 06773170722, che ha offerto un ribasso pari al 8,00%.

IMPORTO CONTRATTUALE: - L'importo contrattuale veniva fissato in Euro 638.928,25 IVA esclusa di cui Euro 632.058,05 per lavori e forniture al netto del ribasso d'asta ed Euro 6.870,20 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.

CONSEGNA DEI LAVORI: - La consegna dei lavori è avvenuta in data 12/09/2023 come risulta dal relativo Verbale. Il tempo utile stabilito era di 90 (novanta) decorrenti da tale data, per cui il termine di ultimazione scadeva il giorno 12/12/2023.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: - I lavori venivano sospesi, come risulta dagli appositi verbali in data 13/09/2023 e ripresi in data 11/10/2023 per complessivi 28 giorni, pertanto la nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori è slittata al 09/01/2024.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: - L'ultimazione dei lavori, avvenuta in data 29/11/2023, è stata accertata in data 29/03/2024.

CERTIFICATI DI ACCONTO: E' stato emesso il Certificato di Pagamento n. 1 della rata di € 588.094,83 in data 27/02/2024.

STATO FINALE DEI LAVORI: lo stato Finale è stato redatto dalla Direzione dei Lavori e riporta le seguenti annotazioni:

Ammontare netto dei lavori eseguiti Euro 632.051,68

PENALI: - Con nota prot. n. 31788 del 14/11/2024 il R.U.P. ha comunicato, alla ditta affidataria, gli esiti dei controlli di qualità sulle lavorazioni realizzate e la relativa penale di degrado pari a complessivi € 4.880,23 (al netto del ribasso d'asta).

CONTO FINALE E CONFRONTO PER LA SOMMA AUTORIZZATA DELLA SPESA:

Importo netto autorizzato per i lavori	€	632.058,05
Importo netto lavori eseguiti	€	632.051,68
a dedurre la penale	€	4.880,23
restano	€	627.171,45
Lavorazioni aggiuntive eseguite su SP. 98 – 54 - 61:		

Ricarica di scarpata in rilevato per spessore medio oltre a 10 cm (C01.016.03 PR)		
MI 589,40 x €/ml 9,00	€	5.304,60
Ribasso d'asta del 8,00%	€	424,37
a sommare totale lavorazioni aggiuntive	€	4.880,23
Nuovo importo netto lavori eseguiti	€	632.051,68
Con una differenza di	€	6,37

AVVISI AD OPPONENDUM: - Non sono stati pubblicati in quanto non si sono rese necessarie occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: - L'Impresa ha assicurato i propri operai in modo continuativo, presso le sedi competenti dell'**INAIL**, dell'**INPS** e della **Cassa Edile**.

INFORTUNI SUL LAVORO: - Durante la esecuzione dei lavori in oggetto non si sono verificati infortuni.

CESSIONE DEI CREDITI: - Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti derivanti dalla esecuzione dei lavori stessi.

COLLAUDO: - L'atto formale di collaudo, ai sensi dell'Art. 102 della d.lgs. 50/2016, viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

DIREZIONE DEI LAVORI: - I lavori sono stati diretti dal Geom. Antonio Mesti del Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma.

B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -

Il giorno 22/11/2024 è stata effettuata dal sottoscritto Geom. Antonio Mesti - Direttore dei Lavori, presente la Sig.ra Lea Italia Leone Legale Rappresentante per l'impresa aggiudicataria una visita su tutti i tratti delle Strade Provinciali interessate dai lavori e si è accertato che le opere realizzate si presentano in buono stato di conservazione.

Pertanto, considerato:

- che i lavori corrispondono alle prescrizioni e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde alle annotazioni riportate sulle bollette e riassunte nello Stato Finale dei lavori;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;

- che l'Impresa ha provveduto all'assicurazione dei propri operai presso gli Istituti assicurativi INAIL ed INPS - sedi competenti;
- che non sono state effettuate occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati;
- che l'ammontare della spesa complessiva è inferiore all'importo contrattuale;

CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'Impresa **GECOS S.R.L.** (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani Km. 2,500 Cod. Fisc./P. IVA 03974710729 - **SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L.** (mandante) con sede in Andria (BT) Via G. Galliano, 48 Cod. Fisc./P. IVA 05696760726 e **TESORO SRL** (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, Il Traversa a Destra, Zona ASI Cod. Fisc./P. IVA 06773170722, sono stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge, per cui liquida il credito dell'Impresa stessa come segue:

Ammontare del conto finale:	Euro 638.921,88
A dedurre importi corrisposti (1° C.P. del 27/02/2024)	<u>Euro 588.094,83</u>
Restano a saldo	Euro 50.827,05

oltre all'IVA 22% pari ad Euro 11.181,95 **per un importo complessivo pari ad Euro 62.009,00 (sessantaduemilanove/00)** per il quale si propone il pagamento all'Impresa dall'Impresa **GECOS S.R.L.** (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani Km. 2,500 Cod. Fisc./P. IVA 03974710729 - **SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L.** (mandante) con sede in Andria (BT) Via G. Galliano, 48 Cod. Fisc./P. IVA 05696760726 e **TESORO SRL** (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, Il Traversa a Destra, Zona ASI Cod. Fisc./P. IVA 06773170722, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui al presente Certificato.

Parma, 22/11/2024



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Antonio Mesti



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gloria Resteghini