



UFFICIO INFRASTRUTTURE - PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI E OPERE COMPLESSE

Responsabile : ANELLI LUCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1405 del 06/10/2026

Oggetto: SERVIZIO INFRASTRUTTURE E PROGETTAZIONE - "SP72 PR PARMA - MEZZANI "VIA BURLA" INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 1° FASE" - CUP D67H19002280001 - CIG 9421644A94 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA E LIQUIDAZIONE RATA A SALDO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL' UFFICIO INFRASTRUTTURE - PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI -
PONTI E MANUFATTI STRADALI E OPERE COMPLESSE

VISTI

l'art.107, commi 2° e 3°, del D. Lgs. 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto;

l'art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;

il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

DATO ATTO

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.43 del 9/12/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026 – 2028;

che con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2026-2028, il relativo elenco annuale 2026 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026-2028;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.47 del 22/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026 – 2028;

che con Decreto Presidenziale n. 1 del 20/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026–2028;

che con Decreto del Presidente n. 18 del 24/02/2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;

che con Decreto del Presidente n. 28 del 03/03/2026 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2025

VISTI ALTRESÌ

la Determinazione Dirigenziale n. 1105 del 01/08/2026 con cui è stato conferito all'ing. Luca Anelli l'incarico di Elevata Qualificazione dell'ufficio denominato "Infrastrutture, progettazione, direzione lavori, ponti e manufatti stradali e opere complesse" con decorrenza formale dal 1° agosto 2026 al 31 Dicembre 2028;

PREMESSO

che il codice CUP è: D67H19002280001;

che il codice CIG è: 9421644A94;

che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il funzionario ing. Luca Anelli, subentrato mediante Determinazione Dirigenziale n. 387 del 27/03/2023 all'ing. Elisa Botta;

che per il sottoscritto funzionario, nonché RUP del presente intervento, non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

PREMESSO INOLTRE

che con Decreto Presidenziale n. 316 del 23/12/2019 sono stati approvati - ai sensi del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e smi - i "progetti di fattibilità tecnica ed economica" e gli "studi di fattibilità" degli interventi che rientrano nel piano triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e relativo elenco annuale 2020, riferiti al Servizio Viabilità, tra cui l'intervento in oggetto per un importo di € 3.000.000,00;

che con Decreto Presidenziale n. 49 del 09/03/2020 è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Parma, attuativa della convenzione tra Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 2296/2019, relativa al finanziamento degli interventi ammessi al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 del C.I.P.E. come da loro delibera 76 del 7 agosto 2017 per tramite del Ministero Infrastrutture Trasporti M.I.T., in cui è presente l'intervento in oggetto;

che la S.P. n° 72 di Mezzani è una strada extraurbana che prende inizio da un tratto urbano (Via Burla) collegato con la Tangenziale Nord di Parma, con attraversamento di un quartiere a carattere produttivo e proseguendo verso nord, scavalcando l'Autostrada A1 e la linea ferroviaria A.V, si sviluppa fuori dai centri abitati con dimensioni della carreggiata ridotte, attraversando zone caratterizzate da edifici sparsi fino all'intersezione a rotatoria con la SP 34, che dovrà collegarsi a ovest col Raccordo Autostradale Tibre mediante la futura Viabilità di adduzione al casello autostradale di Sissa Trecasali (PR) – "Collegamento tra il 1° Lotto e l'Autostrada Regionale Cispadana: dal casello di Sissa Trecasali (PR) alla S.P. n° 72 Parma-Mezzano" e ad est col tratto esistente della viabilità extraurbana secondaria "Cispadana", in provincia di Reggio Emilia mediante un nuovo ponte sul Fiume Enza;

che per quanto sopra la S.P. n. 72 è stata ricompresa tra le viabilità di adduzione al sistema autostradale della futura Cispadana, che svolgono prevalentemente la funzione di raccordo diretto al casello autostradale, col compito di drenare il traffico verso gli stessi, aumentando in modo significativo l'intera efficienza della rete all'interno del quadrante regionale interessato dalla nuova funzione autostradale in direzione est-ovest;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1698 del 31/12/2020 sono state affidate le prestazioni relative alla progettazione definitiva, esecutiva ed il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento "S.P. 72 PR PARMA – MEZZANI VIA BURLA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - 1° FASE", alla Società di progettazione Policreo s.r.l. con sede in via Bondi, 14/A – 43123 Parma, P.IVA 01591880347;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1697 del 31.12.2020 sono state affidate la prestazione inerenti la redazione di una relazione geologica e sismica e di indagini geognostiche relative ai lavori di "S.P. 72 PR PARMA – MEZZANI VIA BURLA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - 1° FASE" alla ditta ENGEO S.R.L. con sede in via Adorni, 2 43121 PARMA (PR) C.F. e P.iva 02617560343;

che con Decreto del Presidente n. 3 del 18.01.2022 è stato approvato il progetto definitivo;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 23/09/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori (ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016) e il quadro tecnico economico di complessivi € 3.000.000,00;

che con D.D. n. n. 1151 del 27/09/2022 è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 D.lgs. 50/2016 e, contestualmente, sono stati approvati i documenti di gara, ai sensi dell'art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO

che, con Determinazione Dirigenziale n. 1712 del 19/12/2022 è stata aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, l'appalto dei lavori all'operatore economico GECOS srl con sede in via Trani km 2,500 – 76123 Andria (Barletta-Andria-Trani) Codice Fiscale e Partita IVA 03974710729 che ha ottenuto un punteggio totale pari a 98,44 e presentato un'offerta economica con ribasso del 14,725%;

che l'importo contrattuale è pari ad euro 1.956.561,44 (di cui euro 1.849.202,39 per lavori ed Euro 107.359,05 per oneri di sicurezza);

che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, dopo la verifica, da parte dell'Ufficio Stazione unica appaltante, del possesso dei requisiti prescritti (comunicazione della SUA del 20/12/2022);

che con D.D. n. 1738 del 21/12/2023 è stato approvato l'impegno di spesa per l'aggiudicazione con il seguente QTE:

	Progetto	Aggiudicazione
A1) LAVORI :	€ 2.168.516,44	€ 1.849.202,39
A2) ONERI SICUREZZA D.LGS 81/2008		
ONERI SICUREZZA (a corpo)	€ 98.199,38	€ 98.199,38
ONERI SICUREZZA covid (a misura)	€ 9.159,67	€ 9.159,67

SOMMANO PER ONERI SICUREZZA	€	107.359,05	107.359,05
A3) TOTALE A BASE DI GARA	€	2.275.875,49	€ 1.956.561,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1 - I.V.A. 22% (A - LAVORI A BASE DI APPALTO)	€	500.692,61	€ 430.443,52
B.2 - Spese tecniche (compresa IVA)	€	150.000,00	150.000,00
B.3 - Fondo incentivo	€	40.965,76	40.965,76
B.4 - Indennità di esproprio, occupazione e accordo bonario	€	3.000,00	3.000,00
B.5 - Spostamento sottoservizi - interferenze (compresa IVA)	€	20.000,00	20.000,00
B.6 - Imprevisti e Revisione prezzi (compresa IVA)	€	8.866,14	8.866,14
B.7 - Anac	€	600,00	600,00
B.8 Ribasso cpmpresa IVA			389.563,14
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€	724.124,51	€ 1.043.438,55
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	3.000.000,00	€ 3.000.000,00

che con Determinazione Dirigenziale n. 276 del 09/03/202 è stata affidata la prestazione del servizio di Direzione Operativa relativo all'intervento in oggetto alla Società di progettazione Policreo S.r.l. con sede in via Bondi, 14/A – 43123 Parma, P.IVA 01591880347;

che per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stato sottoscritto il Contratto di Appalto con Rep. N. 15262 del 07/02/2023;

che le opere in oggetto sono state consegnate definitivamente all'impresa appaltatrice, con processo verbale del 21 marzo 2023;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1020 del 21/07/2023 è stata approvata e poi emessa l'anticipazione di € 391.312,29 oltre IVA 22% di € 86.088,70, per complessivi € 477.400,99;

che durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento:

CERTIFICATO N.	DATA EMISSIONE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	19/10/2023	€ 242.006,18
2	11/12/2023	€ 271.918,15
3	15/02/2024	€ 281.024,45
4	12/04/2024	€ 270.105,00
5	12/12/2024	€ 209.764,11
6	19/05/2025	€ 369.097,15
7	15/12/2025	€ 132.616,79

per un importo complessivo pari a € 1.776.531,83;

che in ottemperanza all'art. 26 del DL 50/2022 si è reso necessario procedere ad un aggiornamento dei prezzi relativamente ai lavori eseguiti e contabilizzati. Sono stati pertanto emessi i seguenti certificati di pagamento straordinari relativi ai SAL emessi:

CERTIFICATO N.	DATA EMISSIONE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1 BIS	19/10/2023	€ 20.777,99
2 BIS	11/12/2023	€ 25.965,73

3 BIS	15/02/2024	€ 20.723,63
4 BIS	12/04/2024	€ - 9.789,23
5 BIS	12/12/2024	€ 41.705,48
7 BIS	15/12/2025	€ - 4.142,93

per un importo complessivo pari a € 95.240,67;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1938 del 09/12/2024 è stata approvata la 1^ modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 243.356,20, oltre a € 53.538,36 per IVA al 22%, per il totale di € 296.894,56 con conseguente rideterminazione del quadro tecnico economico come segue:

	Progetto	Aggiudicazione	Modifica contrattuale	Differenza
A1) LAVORI :	€ 2.168.516,44	€ 1.849.202,39	€ 2.089.418,40	€ 240.216,01
A2) ONERI SICUREZZA D.LGS 81/2008				
ONERI SICUREZZA (a corpo)	€ 98.199,38	€ 98.199,38	-	-
ONERI SICUREZZA covid (a misura)	€ 9.159,67	€ 9.159,67	-	-
 SOMMANO PER ONERI SICUREZZA	€ 107.359,05	€ 107.359,05	€ 110.499,24	€ 110.499,24
 A3) TOTALE A BASE DI GARA	€ 2.275.875,49	€ 1.956.561,44	€ 2.199.917,64	€ 243.356,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1 - I.V.A. 22% (A - LAVORI A BASE DI APPALTO)	€ 500.692,61	€ 430.443,52	€ 483.981,88	€ 53.538,36
B.2 - Spese tecniche (compresa IVA)	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	-
B.3 - Fondo incentivo	€ 40.965,76	€ 40.965,76	€ 40.965,76	-
B.4 - Indennità di esproprio, occupazione e accordo bonario	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	-
B.5 - Spostamento sottoservizi - interferenze (compresa IVA)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	-
B.6 - Imprevisti e Revisione prezzi (compresa IVA)	€ 8.866,14	€ 8.866,14	€ 8.866,14	-
B.7 - Anac	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	-
B.8 Ribasso compresa IVA		€ 389.563,14	€ 92.668,58	-
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€ 724.124,51	€ 1.043.438,55	€ 800.082,36	€ 53.538,36
 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 296.894,56

che i lavori di cui trattasi, salvo alcune opera di dettaglio che non compromettono l'utilizzo dell'opera, sono stati conclusi in data 11 novembre 2025 come attestato dal Direttore dei Lavori con Certificato di Ultimazione Lavori in medesima data;

che successivamente, in contraddittorio con l'impresa, il Direttore dei Lavori ha accertato con verbale in data 10.01.2026, il completamento delle lavorazioni minori confermando la piena efficacia del Certificato di Ultimazione Lavori emesso in data 11.11.2025;

che il Direttore dei Lavori, ing. Giovanni Andriulo ha redatto in data 12/01/2026 i seguenti documenti contabili relativi ai SAL n. 8 corrispondente al finale allegati al presente atto:

SAL n. 8 corrispondente al finale

- B_LIBRETTO DELLE MISURE_SAL_08;
- C_REGISTRO DI CONTABILITA'_SAL_08;
- D_SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'_SAL_08;
- E_STATO AVANZAMENTO LAVORI_SAL_08;
- F_Certificato di Pagamento n. 8 per lavori a tutto il 12.01.2026 di importo pari a € 9.711,07 più IVA al 22%;

che nella medesima data il Direttore dei Lavori ha redatto la Relazione sul conto finale (allegato al presente atto) che importa complessivamente netti € 2.188.497,69 così distinti:

- per lavori netti	€ 2.077.998,45
- importo per oneri della sicurezza	€ 110.499,24

Totale generale netto	€ 2.188.497,69
------------------------------	-----------------------

Da cui sono dedotti:

- per anticipazione	€ 391.312,29
- per penale di ritardo	€ 0,00
- per certificati di acconto già emessi	€ 1.776.531,84

Sommano le deduzioni	€ 2.167.844,13
-----------------------------	-----------------------

Resta il credito netto dell'impresa	€ 20.653,56
--	--------------------

per IVA al 22%	€ 4.543,78
-----------------------	-------------------

TOTALE CREDITO SAL 8 FINALE	€ 25.197,34
------------------------------------	--------------------

Pertanto risulta un credito totale alla ditta appaltatrice GECOS srl con sede in via Trani km 2,500 – 76123 Andria (Barletta-Andria-Trani) Codice Fiscale e Partita IVA 03974710729 pari a € 25.197,34.

che il Collaudatore ing. Simona Berzieri ha redatto in data 10/04/2026 il “Collaudo Tecnico Amministrativo” allegato al presente atto;

che la ditta appaltatrice GECOS srl non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che la ditta appaltatrice GECOS srl ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che come risulta dal Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo redatto dal Collaudatore ing. Simona Berzieri in data 10/04/2026, i sopra descritti lavori sono stati conclusi e regolarmente eseguiti per un importo complessivo di € 2.077.998,45 oltre ad € 110.499,24 per oneri della sicurezza ed € 95.240,67 per aggiornamento prezzi DM 50/2022 per un totale di € 2.283.728,36 ai quali devono essere sommati € 502.420,24 per IVA di legge al 22% per complessivi € 2.786.148,60;

che con nota prot. 28009 del 01.10.2026, la ditta appaltatrice GECOS srl ha depositato la polizza fideiussoria n. HEC017447F/P/2026 del 30/09/2026 per la rata di saldo di cui all'art. 117 c. 9 del D.Lgs 36/2023 di importo pari a € 20.653,56 con Accredited Insurance (Europe) Limited con sede

legale in via della Moscova 3, 20121 Milano, Partita IVA n. 11311380965;

CONSIDERATO IN FINE

che il credito della ditta appaltatrice GECOS srl si attesta pertanto a € 20.653,56 oltre ad € 4.543,78 per IVA di legge al 22% per complessivi € 25.197,34 derivanti dal SAL n. 8 corrispondente al finale per un totale complessivo pari a € 25.197,34 IVA compresa;

che in base a quanto stabilito dall'art. 226 c.2 punto a) del D.Lgs. n.36/2023 le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, tra cui le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

DATO ATTO INOLTRE

che con Determinazione Dirigenziale n. 1965 del 14/12/2023 è stata approvata l'autorizzazione al subappalto alla ditta MORETTI WALTER S.r.l. con sede legale in via Marzabotto, 24 - 54011 Albiano Magra (MS) P.IVA 01228280457 per un importo presunto di € 56.000,00; che come riportato all'interno del modello B allegato alla richiesta di autorizzazione al subappalto, ai sensi della lett. c) del comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., vista la natura delle lavorazioni oggetto del subappalto, il subappaltatore richiede alla Stazione Appaltante la corresponsione diretta dei pagamenti;

VISTO

che con nota Prot. n. 26226 del 11/09/2026 l'impresa affidataria "Gecos S.r.l." ha richiesto il pagamento della fattura di Moretti Walter S.r.l. n. 439 del 31/08/2025 di importo pari ad € 11.000,00;

DATO ATTO

che il RUP, a seguito della documentazione contabile dei lavori prodotta dal Direttore dei Lavori, ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento della rata di saldo ai sensi del Par.6.6 - Pagamenti a saldo del Capitolato Speciale d'Appalto del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 23/09/2022;

VERIFICATO

l'esito positivo dell'attestato di congruità ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021, emesso dalla Cassa Edile di Parma in data 29/05/2026 (codice univoco di congruità CNCEC9011437521)

VISTI

il D.Lgs. n.36/2023;
il D.Lgs. n.267/2000;
il D. Lgs. n.50/2016, nelle parti ancora in vigore;
il DM 49/2018;
il vigente regolamento di contabilità,

DETERMINA

di approvare il documento "Relazione sul Conto Finale" relativamente a "SP72 PR PARMA - MEZZANI "VIA BURLA" INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 1° FASE" redatto in data 12.01.2025 dal Direttore dei Lavori ing. Giovanni Andriulo (allegato in copia al presente atto), per un importo complessivo di € 2.077.998,45 oltre ad € 110.499,24 per oneri della sicurezza ed € 95.240,67 per aggiornamento prezzi DM 50/2022 per un totale di € 2.283.728,36 ai quali devono essere sommati € 502.420,24 per IVA di legge al 22% per complessivi € 2.786.148,60;

di approvare il documento "Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo" relativamente a "SP72 PR PARMA - MEZZANI "VIA BURLA" INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E

MESSA IN SICUREZZA 1° FASE" redatto in data 10.04.2026 dal Collaudatore ing. Simona Berzieri (allegato in copia al presente atto), dell'importo di € 2.077.998,45 oltre ad € 110.499,24 per oneri della sicurezza ed € 95.240,67 per aggiornamento prezzi DM 50/2022 per un totale di € 2.283.728,36 ai quali devono essere sommati € 502.420,24 per IVA di legge al 22% per complessivi € 2.786.148,60;;

di prendere atto, relativamente all'intervento in oggetto, dei seguenti documenti contabili redatti dal Direttore dei Lavori ing. Giovanni Andriulo e allegati al presente atto:

- B_LIBRETTO DELLE MISURE_SAL_08;
- C_REGISTRO DI CONTABILITA'_SAL_08;
- D_SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'_SAL_08;
- E_STATO AVANZAMENTO LAVORI_SAL_08;
- F_Certificato di Pagamento n. 8 per lavori a tutto il 12.01.2026 di importo pari a € 9.711,07 più IVA al 22%;

di provvedere alla liquidazione della fattura n. 439 del 31/08/2025 di MORETTI WALTER S.r.l. con sede legale in via Marzabotto, 24 - 54011 Albiano Magra (MS) P.IVA 01228280457 per un importo di € 11.000,00 (oltre IVA regime di reverse charge) per le motivazioni descritte in premessa;

di svincolare la Polizza Fideiussoria n. 1948443 del 23/01/2023 REVO Insurance s.p.a. con sede legale in viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona, Partita IVA n. 05850710962 (art. 14 del contratto Repertorio n. 15262 del 07.02.2023;

di dare atto che con nota prot. 28009 del 01.10.2026, la ditta appaltatrice GECOS srl ha depositato la polizza fideiussoria n. 1948443 del 23/01/2023 per la rata di saldo di cui all'art. 103 c. 6 del D.Lgs 50/2016 di importo pari a € 115.241,47 REVO Insurance s.p.a. con sede legale in viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona, Partita IVA n. 05850710962;

di liquidare alla ditta appaltatrice GECOS srl come riportato all'interno del Certificato di Collaudo Tecnico - Amministrativo, il credito di € 20.653,56 oltre ad € 4.543,78 per IVA di legge al 22% per complessivi € 25.197,34 derivanti dal SAL n. 8 corrispondente al finale;

di attestare che con successivi atti si provvederà alla liquidazione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, alla rideterminazione del QTE e alla dichiarazione di eventuali economie;

di confermare che la spesa di € 25.197,34 (IVA 22% compresa), relativa alla liquidazione del 8° SAL rientra nell'aggiudicazione di cui alla D.D. n. 1738/2022, all'interno del QTE di € 3.000.000,00 approvato con D.D. n. 1132/22, reiscritto al PEG Cap. 216930220000 (SP.72 Parma-Mezzani - Riqualifica e messa in sicurezza), Titolo 2, Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) nell'ambito della prenotazione di impegno 655/2026 (sub. 493/26) del bilancio 2025-2027, annualità 2026, reiscritto per esigibilità posticipata con D.P. 28/2026 di riaccertamento ordinario dei residui 2025;

di dare atto che la spesa complessiva di cui sopra è finanziata con fondi per lo sviluppo e per la coesione (FSCI) 2014-2020 previsti nel piano operativo della Regione Emilia Romagna ai sensi della Deliberazione CIPE n.76 del 7 agosto 2017 contabilizzati al PEG Capitolo 136000136300 (M.I.T. - F.S.C.I - C.I.P.E. per Riqualifica SP.72 PR-Mezzani), Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), Codice V Livello E. 4020101001 (Contributi agli investimenti da Ministeri), accertamento 301/2026 reiscritto per esigibilità posticipata con D.P. n. 28/2026 di riaccertamento ordinario dei residui 2025;

di stabilire l'esigibilità della presente obbligazione nell'esercizio in corso;

di comunicare all'affidatario la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 267/2000;

di pubblicare il presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente della Provincia di Parma ai sensi del D. Lgs 33/2013 e ss.mm.ii

Sottoscritta dal Responsabile
(ANELLI LUCA)
con firma digitale

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO INFRASTRUTTURE - PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI
STRADALI E OPERE COMPLESSE

Determinazione Dirigenziale n. **1405 / 2026**

Proposta n. 3530/2026

Oggetto: SERVIZIO INFRASTRUTTURE E PROGETTAZIONE - "SP72 PR PARMA - MEZZANI
"VIA BURLA" INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 1° FASE"
- CUP D67H19002280001 - CIG 9421644A94 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, SVINCOLO DELLA POLIZZA
FIDEJUSSORIA E LIQUIDAZIONE RATA A SALDO

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

*Rif. Bil. PEG 136000136300/0 -
Cod.V Livello 4020101001
- Var. Accertamento n.301/2026 – euro -€8.259,15
----*

*Rif. Bil. PEG 216930220000/0 -
Cod.V Livello 2020109012
- Var. Impegno n.655/2026 – euro -€8.259,15
----*

Parma, li 06/10/2026

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale