



PROVINCIA DI PARMA

SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE TRASPORTI ECCEZIONALI ESPROPRI

Lavori di: INTERVENTI DI SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SP 15 DI CALESTANO IN LOC. ARMORANO

Impresa: IDROTER S.R.L. con sede in via del Poggio 14 - 42030 VILLA MINOZZO (RE) – P. IVA 01952630356

Contratto Prot. Provincia n. 8593 del 26/03/2026

Importo contrattuale: € 108.921,06, comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA al 22%.

Codice Unico di Progetto (CUP): D87H25001950003

Codice Identificativo Gara (CIG): B9C554C01C

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E C.R.E.

Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023

PREMESSO CHE:

- Con provvedimento della Provincia di Parma è stato approvato il quadro economico complessivo dell'intervento pari a € 130.000,00, comprendente l'importo lavori a base gara e le somme a disposizione dell'Amministrazione.
- L'intervento riguarda i lavori denominati "INTERVENTI DI SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SP 15 DI CALESTANO IN LOC. ARMORANO", identificati con CUP D87H25001950003 e CIG B9C554C01C.
- Il contratto d'appalto è stato formalizzato con Prot. Provincia n. 8593 del 26/03/2026 con l'impresa IDROTER S.R.L., con sede in Via del Poggio n. 14, 42030 Villa Minozzo (RE), P. IVA 01952630356.
- L'importo lavori a base gara, distinto dalle somme a disposizione, risulta pari a € 89.714,88, composto da € 87.063,52 per lavori a base d'asta e da € 2.651,36 per oneri della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08, non soggetti a ribasso.
- Sono stati acquisiti e verificati gli atti amministrativi e tecnici necessari all'esecuzione dei lavori, compresi i documenti contrattuali, gli elaborati progettuali e gli atti contabili dell'intervento.
- È stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti nei confronti dell'operatore economico sopra indicato.
- La verifica dei suddetti controlli ha dato esito positivo e non ha fatto emergere irregolarità.
- Il contratto d'appalto, identificato con Prot. Provincia n. 8593 del 26/03/2026, disciplina l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto.
- I lavori risultano pertanto riferiti alla Provincia di Parma, Servizio Viabilità e Infrastrutture, e alla SP 15 di Calestano in località Armorano.

Somme impegnate e quadro economico: il quadro economico complessivo dell'intervento, distinto dagli importi contrattuali e dalla contabilità dei lavori eseguiti, è pari a € 130.000,00 ed è così composto:

A	Lavori	Importo
A1	Importo lavori a base d'asta	€ 87.063,52
A2	Oneri della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08	€ 2.651,36
	Importo lavori a base gara	€ 89.714,88
B	Somme a disposizione	Importo
B1	I.V.A. ed eventuali altre imposte	€ 19.737,27
B2	Spese tecniche, oneri e I.V.A. compresi	€ 20.512,85
B3	ANAC	€ 35,00
	Totale somme a disposizione	€ 40.285,12
	Totale complessivo	€ 130.000,00

Il suddetto quadro economico rappresenta le somme impegnate per l'intervento e rimane distinto dall'importo del conto finale dei lavori eseguiti, pari a € 89.279,28.

Descrizione dei lavori: l'intervento ha riguardato l'esecuzione di opere di sostituzione ed adeguamento delle barriere di sicurezza lungo la SP 15 di Calestano, in località Armorano. Le lavorazioni sono state finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale mediante la rimozione dei dispositivi esistenti non più idonei, la predisposizione delle aree di posa e l'installazione di nuove barriere complete dei relativi elementi accessori.

- pulizia e preparazione delle aree interessate dalle lavorazioni;
- tracciamento e predisposizione degli allineamenti per la posa dei nuovi dispositivi di ritenuta;
- installazione di nuove barriere paramassi, complete di montanti, controventi e fondazioni
- sgombero del cantiere e ripristino finale delle aree interessate.

Responsabile Unico del Procedimento: le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state svolte dall'Ing. Giovanni Catellani (Provincia di Parma).

Direzione dei lavori: la Direzione dei Lavori è stata svolta dal Geol. Nicolò Doglioni della società Alpigeo S.C..

Coordinamento della Sicurezza: il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione è stato svolto dall'Ing. Marco Armellin della società Alpigeo S.C..

Subappalti e sub affidamenti: non risultano autorizzati subappalti o sub affidamenti rilevanti ai fini della presente relazione.

Consegna dei lavori: la consegna dei lavori si è articolata in due distinti momenti. In data 27/04/2026 è stata effettuata la consegna parziale dei lavori, ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, limitatamente alle attività preliminari di cantierizzazione, ricognizione, rilievo, verifica, tracciamento delle opere e pulizia del piede del versante. Il relativo verbale è stato redatto dal Direttore dei Lavori Dott. Geol. Nicolò Doglioni, nominato con DD n. 1411 del 30/10/2025, alla presenza del Dott. Andrea Mammi per l'esecutore dei lavori, della Sig.ra Luana Zambonini quale legale rappresentante dell'impresa IDROTER S.R.L., dell'Ing. Giovanni Catellani per la Stazione Appaltante in qualità di RUP e dell'Ing. Marco Armellin quale CSE. La consegna parziale è stata

disposta in considerazione del fatto che non risultavano ancora garantite le condizioni climatiche idonee ad assicurare la stabilità del versante necessaria per intervenire in sicurezza con l'installazione delle barriere, circostanza non imputabile né alla Stazione Appaltante né all'impresa esecutrice. In tale sede sono stati verificati lo stato generale dell'area, la corrispondenza del progetto e dei rilievi con lo stato dei luoghi, l'accessibilità dell'area di lavoro, l'assenza di impedimenti e l'individuazione delle reti e dei servizi interferenti; l'impresa ha accettato la consegna parziale senza sollevare riserve od eccezioni. Successivamente, in data 02/07/2026, è stata formalizzata la consegna definitiva dei lavori con apposito verbale agli atti dell'intervento, dalla quale decorrono le lavorazioni principali secondo le previsioni contrattuali.

Nomina direttore operativo: non risultano nomine di direttori operativi oltre agli incarichi tecnici indicati negli atti dell'intervento.

Tempo stabilito per l'esecuzione: il termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito dal contratto in complessivi giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai fini della decorrenza del termine contrattuale rileva la consegna definitiva del 02/07/2026, mentre la consegna parziale del 27/04/2026 ha riguardato esclusivamente le attività preliminari di cantierizzazione, ricognizione, rilievo, verifica, tracciamento delle opere e pulizia del piede del versante. L'impresa ha comunicato l'avvenuta ultimazione delle opere in data 26/06/2026 e il Certificato di Ultimazione Lavori è stato redatto in data 29/06/2026, attestando l'ultimazione in tempo utile ai fini del contratto principale d'appalto.

Sospensione dei lavori: non risultano sospensioni dei lavori da riportare nel presente certificato.

Ripresa dei lavori: non applicabile, non risultando sospensioni formalizzate nel corso dell'esecuzione.

Ultimazione dei lavori: l'impresa esecutrice ha comunicato ufficialmente al RUP e alla Direzione Lavori l'avvenuta ultimazione delle opere in data 26 giugno 2026. Il Certificato di Ultimazione Lavori è stato redatto in data 29 giugno 2026 e attesta che i lavori sono stati ultimati in tempo utile ai fini del contratto principale d'appalto.

Ordini di servizio: non sono stati impartiti ordini di servizio

Ritardi nell'esecuzione: non sono avvenuti ritardi.

Danni di forza maggiore: non sono stati causati danni.

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti regolarmente, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle indicazioni della Direzione Lavori e delle condizioni di sicurezza previste per l'intervento sulla SP 15 di Calestano in località Armorano.

Certificati di acconto: dalla contabilità risulta emesso il SAL n. 1 a tutto il 10/07/2026 per l'importo di € 89.279,28, corrispondente al totale contabilizzato. Non risultano SAL precedenti.

Conto finale dei lavori: il conto finale, redatto in data 10/07/2026, espone lavori a misura per € 87.063,24, ribasso contrattuale dello 0,5% pari a € 435,32, importo netto dei lavori pari a € 86.627,92 e costi della sicurezza speciali pari a € 2.651,36, per un totale finale dei lavori pari a € 89.279,28.

<u>RIEPILOGO FINALE</u>		
<i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro 2'651,36</i>		
LAVORI A MISURA euro		87'063,24
RIBASSO del 0,5% da applicare su euro 87'063,24 = euro		-435,32
PER LAVORI A MISURA euro		86'627,92
COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro		2'651,36
T O T A L E euro		89'279,28
Data, 10/07/2026		
<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>		
TOTALE NETTO DEI LAVORI euro		89'279,28
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:		
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>		
Certificato N.1 del __/__/____ euro		89'279,28
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro		89'279,28
SOMMANO LE DETRAZIONI euro		89'279,28
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro		0,00

Riserve dell'impresa: L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

Infortuni in corso di lavoro: Durante il lavoro non è avvenuto alcun infortunio.

Assicurazione degli operai: l'impresa ha assicurato gli operai con polizza continuativa presso INAIL di Reggio Emilia n. 13108082.79, INPS di Reggio Emilia n. 68046741.60 e Cassa Edile di Reggio Emilia n. 2022125 (RE10).

Assicurazioni sociali: l'impresa risulta assicurata e in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi presso INAIL di Reggio Emilia n. 13108082.79, INPS di Reggio Emilia n. 68046741.60 e Cassa Edile di Reggio Emilia n. 2022125 (RE10).

Avvisi ai creditori: Il Sottoscritto Direttore Lavori dichiara che non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi. In comune di Calestano è stato affisso l'avviso ai creditori a far data dal 17.07.2026 con scadenza il 16.08.2026. Documento registrato all'albo Pretorio con numero 381/2016.

Cessione del credito: non risultano effettuate cessioni di credito.

Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dal Geol. Nicolò Doglioni.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E.)

Alla visita e verifica finale sono intervenuti il Direttore dei Lavori e i rappresentanti dell'impresa esecutrice IDROTER S.R.L., come risultante dagli atti dell'intervento.

Con la scorta degli atti contabili sono stati ispezionati i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto e alle indicazioni del Direttore dei Lavori durante l'esecuzione.

Sono stati verificati i lavori eseguiti, riscontrandoli tutti uguali a quelli riportati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

- a)** che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- b)** che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del Codice civile, non esservi difformità o vizi;
- c)** che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- d)** che l'ammontare complessivo del conto finale dei lavori, redatto in data 10/07/2026, risulta pari a € 89.279,28, composto da lavori a misura per € 87.063,24, ribasso dello 0,5% pari a € 435,32, importo netto lavori pari a € 86.627,92 e costi della sicurezza speciali pari a € 2.651,36.
- e)** che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- f)** che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- g)** che le prestazioni di materiali e di mano d'opera che riguardavano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- h)** che i prezzi applicati sono quelli di contratto e concordati durante la D.L.;
- i)** che non risulta la cessione di crediti da parte dell'Impresa;
- l)** che è stata eseguita la pubblicazione dell'avviso ai creditori in data 17.07.2026 e a seguito dei 30 giorni di pubblicazione, al 16.08.2026 non sono pervenute richieste.
- m)** che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- n)** che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva.

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti sono stati eseguiti dall'impresa IDROTER S.R.L., con sede legale in Via del Poggio n. 14, 42030 Villa Minozzo (RE), C.F. e P.IVA 01952630356, in base al contratto d'appalto Prot. Provincia n. 8593 del 26/03/2026.

a) importo netto dei lavori a misura, al netto del ribasso contrattuale dello 0,5%: € 86.627,92; costi della sicurezza speciali: € 2.651,36; totale finale contabilizzato: € 89.279,28.

b) ritenuta per infortuni 0,5%: € 0,00

c) importo complessivo contabilizzato a stato finale e SAL n. 1 a tutto il 10/07/2026: € 89.279,28, come da riepilogo finale e riepilogo SAL del 10/07/2026. Credito residuo dell'impresa a saldo: € 0,00.

Documento firmato digitalmente

Calestano, 01/10/2026

L'Esecutore Idroter s.r.l.
Sig.ra Luana Zambonini

Il Direttore dei Lavori
Geol. Nicolò Doglioni

il Responsabile del procedimento
Ing. Giovanni Catellani