



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA**

Via Martiri della Libertà n°15 – 43123 Parma – Tel.0521.931924

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOGNARIO GADDA DI LANGHIRANO  
CUP D92B24001870003 - CIG B4C830AE0B**

**IMPRESA AFFIDATARIA:** Euredil Srl con sede in Via A. Fratti 21/A, 43013 Langhirano (PR) - C.F. / P.IVA 01948190341.

**IMPORTO LAVORI:** € 88.941,61 (di cui euro 88468,60 per lavori ed euro 473,01 per oneri di sicurezza oltre iva di legge del 10%;

**CONTRATTO:** Determina di affidamento dei lavori n°2085 del 17.12.2024 avente valore contrattuale.

**CUP:** D92B24001870003

**CIG:** B4C830AE0B


**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
(art.28 D.Lgs. 36/2023)**

**Progetto di Fattibilità Tecnico Economico** approvato con Decreto Presidenziale n° 225 del **04/12/2024**, per l'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOGNARIO GADDA DI LANGHIRANO" - CUP D92B24001870003", con importo totale di € 102.685,00.

**Progetto esecutivo** approvato con Determinazione Dirigenziale n° 1996 del **10/12/2024**, per l'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOGNARIO GADDA DI LANGHIRANO", redatto dall'Ing. Lucrezia Sacco, funzionario della Provincia di Parma – U.O. Edilizia Scolastica, incaricata con Determinazione Dirigenziale n°1904 del 05/12/2024.

Il quadro economico del progetto approvato è di seguito riportato:

<b>A- LAVORI</b>		<b>PFTE 225 DEL 04/12/2024</b>	<b>PF 1996 DEL 10/12/2024</b>
A1	totale a base d'asta	87.993,21	89.543,12
A2	oneri per la sicurezza	2.000,00	473,01
A	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (A)</b>	<b>89.993,21</b>	<b>90.016,13</b>





**PROVINCIA  
DI PARMA**

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA**

**Via Martiri della Libertà n°15 – 43123 Parma – Tel.0521.931924**

<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1	imprevisti -Anac	62,52	37,15
B2	spese tecniche DL, CSP, CSE, iva compresa	3.000,00	3.000,00
B3	incentivi art. 113 DLGS 50/2016	629,95	630,11
B4	iva 10% SUI LAVORI di A	8.999,32	9.001,61
<b>B</b>	<b><i>totale somme a disposizione (B)</i></b>	<b>12.691,79</b>	<b>12.668,87</b>
<b>C - TOTALE FINANZIAMENTO (A+B)</b>		<b>102.685,00</b>	<b>102.685,00</b>

**Validazione del progetto:** E' stato redatto il Verbale di Validazione ai sensi dell'art.42, c.4 del D.Lgs.36/2023 a firma dell'Ing. Paola Cassinelli il giorno 10/12/2024, allegato alla D.D. n°1996 del 10/12/2024.

**Verifica del progetto:** è stato redatto il Verbale di Verifica del Progetto dall'Ing. Paola Cassinelli, ai sensi dell'art.42, c.3 del D.Lgs.36/2023, il giorno 10/12/2024, , allegato alla D.D. n°1996 del 10/12/2024.

**Affidamento dei lavori:** con Determinazione Dirigenziale n° 2085 del 17/12/2024 si è proceduto all'affidamento dei lavori mediante affidamento diretto, all'impresa Euredil Srl progettazione costruzione consulenze tecniche e immobiliari con sede in Via A. Fratti 21/a, 43013 Langhirano (PR) C.F. - Partita I.V.A.: 01948190341, per l'importo di € 88.941,61 al netto del ribasso offerto dell'1,2% sull'importo lavori soggetto a ribasso pari a € 88.468,60, oltre a € 473,01 per i costi della sicurezza, e quindi, per un importo contrattuale complessivo di € 88.941,61, oltre iva di legge del 10%.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è così variato rispetto al progetto:





**PROVINCIA  
DI PARMA**

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA**

**Via Martiri della Libertà n°15 – 43123 Parma – Tel.0521.931924**

<b>A- LAVORI</b>		<b>AGGIUDICAZIONE DD 2085 DEL 17/12/2024</b>
A1	totale a base d'asta	88.468,60
A2	oneri per la sicurezza	473,01
A	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (A)</b>	<b>88.941,61</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	imprevisti -Anac	35
B2	spese tecniche DL, CSP, CSE, iva compresa	3.000,00
B3	incentivi art. 113 DLGS 50/2016	630,11
B4	iva 10% SUI LAVORI di A	8.894,16
B5	Lavori in economia da ribasso d'asta, iva compresa	1.184,12
B	<b>totale somme a disposizione (B)</b>	<b>13.743,39</b>
<b>C - TOTALE FINANZIAMENTO (A+B)</b>		<b>102.685,00</b>

**Consegna dei lavori:** i lavori sono stati consegnati il giorno **28/01/2025** come da relativo verbale in stessa data. I lavori dovevano compiersi entro 60 gg. e quindi entro il **29/03/2025**.

**Autorizzazione e pareri acquisiti:** non sono stati richiesti dei pareri e non sono state rilasciate autorizzazioni.

**Sospensioni dei lavori n.1:** è stato emesso il verbale di sospensione lavori n°1 in data 31/01/2025;

**Ripresa dei lavori n.1:** è stato emesso il verbale di ripresa lavori n°1 in data 25/02/2025. A seguito della sospensione lavori durata 25gg, la data di fine lavori è stata posticipata al 23/04/2025.

**Sospensioni dei lavori n.2:** è stato emesso il verbale di sospensione lavori n°2 in data 27/02/2025;

**Ripresa dei lavori n.2:** è stato emesso un verbale di ripresa lavori n°2 in data 03/03/2025. A seguito della sospensione lavori durata 4 gg, la data di fine lavori è stata posticipata al 27/04/2025.







**PROVINCIA  
DI PARMA**

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA**

**Via Martiri della Libertà n°15 – 43123 Parma – Tel.0521.931924**

**Sospensioni dei lavori n.3:** è stato emesso il verbale di sospensione lavori n°3 in data 22/03/2025;

**Ripresa dei lavori n.3:** è stato emesso un verbale di ripresa lavori n°3 in data 28/03/2025. A seguito della sospensione lavori durata 6 gg, la data di fine lavori è stata posticipata al 03/05/2025.

**Sospensioni dei lavori n.4:** è stato emesso il verbale di sospensione lavori n°4 in data 14/04/2025;

**Ripresa dei lavori n.4:** è stato emesso un verbale di ripresa lavori n°4 in data 05/05/2025. A seguito della sospensione lavori durata 21 gg, la data di fine lavori è stata posticipata al 24/05/2025.

**Sospensioni dei lavori n.5:** è stato emesso il verbale di sospensione lavori n°5 in data 17/05/2025;

**Ripresa dei lavori n.5:** è stato emesso un verbale di ripresa lavori n°5 in data 28/05/2025. A seguito della sospensione lavori durata 11 gg, la data di fine lavori è stata posticipata al 04/06/2025.

**Sospensioni dei lavori n.6:** è stato emesso il verbale di sospensione lavori n°6 in data 30/05/2025;

**Ripresa dei lavori n.6:** è stato emesso un verbale di ripresa lavori n°6 in data 11/06/2025. A seguito della sospensione lavori durata 12 gg, la data di fine lavori è stata posticipata al 16/06/2025.

**Subcontratto:** In data 01/04/2025 con protocollo n°9555/2025 l'impresa affidataria ha comunicato il subcontratto alla Ditta Piovani Fratelli snc di Piovani Carlo & C. con sede a Langhirano (PR) via Cascinapiano,5/1 – 43013 Langhirano (PR), e P.IVA 02020480345 per un importo di € 1.600,00 compreso costi della sicurezza.

**Varianti:** non sono state redatte varianti.

**Verbali di concordamento nuovi prezzi:** non è stato necessario ricorrere a nuovi prezzi.





**PROVINCIA  
DI PARMA**

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA**

**Via Martiri della Libertà n°15 – 43123 Parma – Tel.0521.931924**

**Proroghe:** durante l'esecuzione dei lavori non sono state richieste o concesse delle proroghe dei lavori.

**Ordini di servizio:** non sono stati emessi ordini di servizio.

**Ultimazione dei lavori:** i lavori sono stati ultimati in data 16/06/2025 come da relativo verbale in stessa data e quindi, i lavori sono stati terminati in tempo utile.

**Ritardo nell'esecuzione dei lavori:** non vi sono stati ritardi nell'esecuzione dei lavori.

**Danni di forza maggiore:** durante l'esecuzione dei lavori non sono stati provocati danni di forza maggiore.

**Contabilità finale:** la contabilità finale firmata dall'Impresa senza riserve in data 20/06/2025 ascende a netti € 97.835,77, compresi costi della sicurezza, escluso iva al 10%.

**Pagamenti all'Impresa:** non sono stati previsti SAL.

Il saldo a tutto il 20/06/2025 ha previsto un importo totale di € 88.941,61 oltre iva di € 8.894,16 per un totale di € 97.835,77.

**Lavorazioni non eseguite:** sono state eseguite tutte le lavorazioni previste dal progetto esecutivo approvato.

**Risultati della visita di collaudo:**

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, assieme agli altri soggetti intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi:

- è stata constatata la corretta esecuzione dei getti della vasca.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del Codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.





**PROVINCIA  
DI PARMA**

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA**

**Via Martiri della Libertà n°15 – 43123 Parma – Tel.0521.931924**


**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto esecutivo approvato salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del Codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- e) che sul conto finale è stata applicata la penale di € 0,00;
- h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- l) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi.







**PROVINCIA  
DI PARMA**

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA**

**Via Martiri della Libertà n°15 – 43123 Parma – Tel.0521.931924**

- m) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- n) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- o) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

Preso atto che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

**CERTIFICA**

che i lavori in oggetto eseguiti dall'Impresa **Euredil srl** sono stati regolarmente eseguiti e pertanto liquida il credito rimanente pari ad **€ 88.941,60** oltre IVA al 10% pari a € 8.894,16 per un totale di **€ 97.835,77** alla suddetta impresa.

Parma, lì 20/06/2025.

L'Impresa  
**Guido Gonizzi**

**EUREDIL s.r.l.**  
Sede Legale: Via A. Fratti, 21/A  
43013 ZANGHIRANO (PR)  
Tel. 0521.358573  
P. e P. IVA 01948190341

Il Direttore dei Lavori  
**Ing. Lucrezia Sacco**



Il Responsabile Unico del Procedimento

