PROVINCIA DI PARMA

Servizio Viabilità e Infrastrutture

++++++

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST (CIG 967051B13). AFFIDAMENTO 1° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE MONTAGNA EST - ANNO 2022 - D.M. 49/2018. CUP D23D18000350001 – CIG 9916346B95.

IMPRESA: **GECOS S.R.L.** (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani Km. 2,500 Cod. Fisc./P. IVA 03974710729 - SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) Via G. Galliano, 48 Cod. Fisc./P. IVA 05696760726 e TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, II Traversa a Destra, Zona ASI Cod. Fisc./P. IVA 06773170722.

CONTRATTO: in data 28/07/2022 - Rep. n. 15286.

++++++

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

++++++

A) - RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO ESECUTIVO: - Il progetto è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale ed approvato con Atto n. 302 del 20/12/2022 per l'importo complessivo di Euro 576.980,30 di cui Euro 457.919,63 per lavori stradali (compresi Euro 4.533,86 per oneri della sicurezza), Euro 7.323,74 per lavori in economia per analisi e controlli di qualità, Euro 102.353,54 per IVA, Euro 9.158,39 per spese tecniche ed Euro 225,00 per contributo Anac.

FINANZIAMENTO: - I lavori sono all'interno dell'importo di Euro 576.980,30 al Cap. 216900220000 – manutenzione straordinaria strade provinciali - titolo 2^ - spese in c/capitale, missione 10 - trasporto e diritto alla mobilità, programma 05 - viabilità ed infrastrutture stradali, codice bilancio u.2.02.01.09.012 (viabilità e infrastrutture stradali) del bilancio 2022 - 2024 annualità 2022 - finanziato ai sensi del DM 49 del 16 febbraio 2018 e vista la nota ministeriale prot. n. 1520 del 05/02/2019 - con parte del contributo statale del ministero delle infrastrutture e dei trasporti di tot. 3.356.910,70 accertato al PEG Cap.136000136100 (Ministero dei Trasporti-

Riparto art.1 c.1076 Legge Bilancio 2018-2020), Titolo 4 (Entrata c/capitale), Tipologia 200 (Contributo agli investimenti), Codice Bilancio E. 4.02.01.01.001 (Contributi agli investimenti da Ministeri) del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022.

ASSUNTORE DEI LAVORI: - A seguito di Procedura Aperta su SATER, con Determinazione Dirigenziale n. 929 del 29/06/2023 l'appalto veniva aggiudicato all'Impresa **GECOS S.R.L.** (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani Km. 2,500 Cod. Fisc./P. IVA 03974710729 - SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) Via G. Galliano, 48 Cod. Fisc./P.IVA 05696760726 e TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, II Traversa a Destra, Zona ASI Cod. Fisc./P. IVA 06773170722, che ha offerto un ribasso pari al 8,00%.

IMPORTO CONTRATTUALE: - L'importo contrattuale veniva fissato in Euro 421.648,77 IVA esclusa di cui Euro 417.114,91 per lavori e forniture al netto del ribasso d'asta ed Euro 4.533,86 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.

CONSEGNA DEI LAVORI: - La consegna dei lavori è avvenuta in data 12/09/2023 come risulta dal relativo Verbale. Il tempo utile stabilito era di 60 (sessanta) decorrenti da tale data, per cui il termine di ultimazione scadeva il giorno 12/11/2023.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: - I lavori venivano sospesi, come risulta dagli appositi verbali in data 13/09/2023 e ripresi in data 10/10/2023 per complessivi 26 giorni, pertanto la nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori è slittata al 08/12/2023.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: - L'ultimazione dei lavori, avvenuta in data 24/11/2023, è stata accertata in data 29/03/2024.

CERTIFICATI DI ACCONTO: E' stato emesso il Certificato di Pagamento n. 1 della rata di € 305.822,06 in data 23/02/2024.

STATO FINALE DEI LAVORI: lo stato Finale è stato redatto dalla Direzione dei Lavori e riporta le seguenti annotazioni:

Ammontare netto dei lavori eseguiti	Euro 417.092,25

PENALI: - Con nota prot. n. 25332 del 16/09/2024 il R.U.P. ha comunicato, alla ditta affidataria, gli esiti dei controlli di qualità sulle lavorazioni realizzate e la relativa penale di degrado pari a complessivi € 11.806,43 (al netto del ribasso d'asta).

CONTO FINALE E CONFRONTO PER LA SOMMA AUTORIZZATA DELLA SPESA:

-Importo netto autorizzato per i lavori	€	417.114,91
-Importo netto lavori eseguiti	€	417.092,25
-a dedurre la penale	€	11.806,43
-restano	€	405.285,82
-lavorazioni aggiuntive eseguite su SP. 115 – 84 – 65 e 40:		
Ricarica e sagomature di banchine laterali per spessore medio oltre a 10 cm (C01.016.08 PR)		
Ml 1.660,17 x €/ml 7,73	€	12.833,08
- ribasso d'asta del 8,00%	€	1.026,65
- a sommare totale lavorazioni aggiuntive	€	11.806,43
-nuovo importo netto lavori eseguiti	€	417.092,25
- Con una differenza di	**€**	***22,66***

AVVISI AD OPPONENDUM: - Non sono stati pubblicati in quanto non si sono rese necessarie occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: - L'Impresa ha assicurato i propri operai in modo continuativo, presso le sedi competenti dell'**INAIL**, dell'**INPS** e della **Cassa Edile**.

INFORTUNI SUL LAVORO: - Durante la esecuzione dei lavori in oggetto non si sono verificati infortuni.

CESSIONE DEI CREDITI: - Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti derivanti dalla esecuzione dei lavori stessi.

COLLAUDO: - L'atto formale di collaudo, ai sensi dell'Art. 102 della d.lgs. 50/2016, viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

DIREZIONE DEI LAVORI: - I lavori sono stati diretti dal Geom. Antonio Mesti del Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma.

B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE –

Il giorno 28/10/2024 è stata effettuata dal sottoscritto Geom. Antonio Mesti - Direttore dei Lavori, presente la Sig.ra Lea Italia Leone Legale Rappresentante per l'impresa aggiudicataria

una visita su tutti i tratti delle Strade Provinciali interessate dai lavori e si è accertato che le opere realizzate si presentano in buono stato di conservazione.

Pertanto, considerato:

- che i lavori corrispondono alle prescrizioni e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde alle annotazioni riportate sulle bollette e riassunte nello Stato Finale dei lavori;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;
- che l'Impresa ha provveduto all'assicurazione dei propri operai presso gli Istituti assicurativi INAIL ed INPS - sedi competenti;
- che non sono state effettuate occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati;
- che l'ammontare della spesa complessiva è inferiore all'importo contrattuale;

CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'Impresa **GECOS S.R.L.** (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani Km. 2,500 Cod. Fisc./P. IVA 03974710729 - SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) Via G. Galliano, 48 Cod. Fisc./P. IVA 05696760726 e TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, II Traversa a Destra, Zona ASI Cod. Fisc./P. IVA 06773170722, sono stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge, per cui liquida il credito dell'Impresa stessa come segue:

Ammontare del conto finale:	Euro	421.626,11
A dedurre importi corrisposti (1° C.P. del 23/02/2024)	Euro	305.822,06
Restano a saldo	**Euro**	**115.804,05**

oltre all'IVA 22% pari ad Euro 25.476,89 **per un importo complessivo pari ad Euro 141.280,94 (centoquarantunomiladuecentottanta/94)** per il quale si propone il pagamento all'Impresa dall'Impresa **GECOS S.R.L.** (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani Km. 2,500 Cod. Fisc./P. IVA 03974710729 - SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) Via G. Galliano, 48 Cod. Fisc./P. IVA 05696760726 e TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, II Traversa a Destra, Zona ASI Cod. Fisc./P. IVA 06773170722, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui al presente Certificato.

Parma, 30/10/2024.

L'IMPRESA
GECOS S.R.L.
Via Trani Km 2.500 - 76123 Andria (BT)
C.F. / P. IVA 03974710729

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Antonio Mesti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Gloria Resteghini